



Um- und Ergänzungsbau des ehe. Kaufhaus Horten zum neuen Verwaltungssitz des Vogtlandkreises

- Projektstatus 08/2012

Agenda



- 1 Das neue Landratsamt Vogtlandkreis
- 2 Aktuelle Planung
- 3 Projektstand
- 4 Gesamtüberblick
- 5 Weiterer Projektverlauf
- 6 Stand der Vergabe von Leistungen
- 7 Aktuelle Kosten





DREES & SOMMER

Landratsamt Vogtlandkreis

Das neue Landratsamt Vogtlandkreis – Haupteingang



VOGTLANDKREIS



DREES & SOMMER

Landratsamt Vogtlandkreis

Das neue Landratsamt Vogtlandkreis – Nebeneingang








DREES & SOMMER

Landratsamt Vogtlandkreis


Das neue Landratsamt Vogtlandkreis – Innenhof







Das neue Landratsamt Vogtlandkreis – Schnitt vom Haupteingang zum Nebeneingang



Aktuelle Planung



Projektdaten

Arbeitsplätze: 552

Bauteile: 4


Etagen: 7

Nutzfläche: 13.272 m²

Nettogrundfläche: 19.502 m²

Bruttogrundfläche: 21.802 m²

Bruttorauminhalt: 89.937 m²



Projektstand



- Status der Baumaßnahmen
 - Vorabmaßnahmen 2010/2011 100%
 - Kampfmittelsondierung 100 %
 - Abbruch 90%(bisher ca. 18.000 t Bauschutt)
 - Verbau 100 %
 - Baugrubenaushub 45 %
 - Schadstoffsanierung 100 %
 - Gründung + Bodenplatte Bauteil 2 100 %





Bild: Webcam vom 20.04.2012

Gesamtüberblick



Bauteile 2:

Neubau Gründung + Bodenplatte




Gesamtüberblick



Bauteile 3:

Altbau Sanierung Stützenfüße im Untergeschoss



Gesamtüberblick



Bauteile 4:


Neubau Gründungsvorbereitung Ölsanierung



Landratsamt Vogtlandkreis Weiterer Projektverlauf








Gemäß derzeitiger Planung wird ein Fertigstellungstermin im IV Quartal 2014 erreicht!

Landratsamt Vogtlandkreis Stand der Vergabe von Leistungen



Prozentuale Darstellung bisher beauftragter Leistungen:











Drees & Sommer - Dipl.-Ing. Bau, Stephan Scharfschwerdt