

## Übersicht der Kosten / Zuschüsse sowie Fertigstellung

### **A: Der Kreistagsbeschluss vom 16.12.10 legte max. 38,8 Mio. Euro Gesamtausgaben fest**

Diese Gesamtkosten sind unterteilt in 1. Gebäude, 2. Ausstattung und 3. Parkhaus

#### 1. Baukosten Gebäude Horten

28,0 Mio. Euro zzgl. max. 4,8 Mio. Euro (entspricht 17 %)

**= 32,8 Mio. Euro gesamt für die Kosten am Bau/Gebäude**

**+ 5,4 Mio. Euro Mehrkosten-Risiko : Beschluss Kreistag von 30.1.2014**

**+ 6,8 Mio. Euro, die in der Sitzung des UBV am 2.11.2015 als max. Risiken vom Büro Drees & Partner benannt worden und mit Beschluss des Kreistages 25.2.2016 in den Haushalt einzustellen sind.**

---

#### 2. Baukosten für die Ausstattung

**= 3,0 Mio. Euro**

---

#### 3. Baukosten Parkhaus

**= 3,0 Mio. Euro max. Kosten**

**Baukosten tats. sind 3,4 Mio. Euro – im Haushalt 2,956 Mio. Euro (weil als Betrieb der gewerblichen Art beim FA angemeldet)**

---

**= 38,8 Mio. Euro Kosten und geplante Fertigstellung Mai 2014**

**= 44,2 Mio. Euro und geplante Fertigstellung 31.1.2016**

**= 51,0 Mio. Euro und geplante Fertigstellung im IV. Quartal 2016**

### **B: Übersicht Finanzierung (gerundet)**

Gesamtkosten	51 Mio. Euro
davon Fördermittel	22 Mio. Euro
inv. Schlüsselzuweisung	1,14 Mio. Euro Ausstattung
Kredit	27,8 Mio. Euro (davon 8,1 Mio. Euro Förderdarlehen SAB)

Stand Februar 2016