

Übersicht der Kosten/Zuschüsse sowie Fertigstellung

A: Der Kreistagsbeschluss vom 16.12.10 legte max. 38,8 Mio. Euro Gesamtausgaben fest

Diese Gesamtkosten sind unterteilt in 1. Gebäude, 2. Ausstattung und 3. Parkhaus

1. Baukosten Gebäude Horten
28,0 Mio. Euro zzgl. max. 4,8 Mio. Euro (entspricht 17 %)
= 32,8 Mio. Euro gesamt für die Kosten am Bau/Gebäude
-

2. Baukosten für die Ausstattung
= 3,0 Mio. Euro
-

3. Baukosten Parkhaus
2,5 Mio. Euro zzgl. 500.000 Euro aus der Baukostenveränderung
= 3,0 Mio. Euro max. Kosten
-

= 38,8 Mio. Euro Kosten und geplante Fertigstellung Mai 2014

+ 5,4 Mio. Euro Mehrkosten-Risiko : Beschluss Kreistag von 30.1.2014

= 44,2 Mio. Euro und geplante Fertigstellung 31.1.2016

+ 6,8 Mio. Euro, die in der Sitzung des UBV am 2.11.2015 als max. Risiken vom Büro Drees & Partner benannt worden

= 51,0 Mio. Euro und geplante Fertigstellung im IV. Quartal 2016

(Über die Vergabe des Neubaus eines Parkhauses entscheidet der Kreistag zu seiner Sitzung am 3. Dezember 2015.)

B: Zuschüsse und in Aussicht gestellte Förderungen für die Investition

- In Aussicht gestellte Förderung aus der Städtebauförderung Bund/Land in Höhe von 10.134.000 Euro.
- Die Stadt Plauen beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss von 7.150.000 Euro.

Stand: 4. November 2015